


УТВЕРЖДЕН  
Глава Киквидзенского муниципального района  
Волгоградской области  
Савин Сергей Николаевич  
(наименование должности)  
/ С.Н. Савин /  
(подпись) (расшифровка подписи)  
"10" сентября 2020 г.



## Итоговый отчет по проекту

«Сохранение памятника воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной Войны, в границах ТОС «Завязенское»

(наименование проекта)

Статус проекта: Муниципальный

Идентификационный номер: п/6 от 08.05.2020

СОГЛАСОВАНО

Глава Киквидзенского  
муниципального района Волгоградской области

Савин Сергей Николаевич  
(наименование должности)

/ С.Н. Савин /  
(подпись) (расшифровка подписи)

"10" сентября 2020 г.

ПОДПИСАН

Заместитель главы Киквидзенского  
муниципального района Волгоградской области

Скороходов Юрий Александрович  
(наименование должности)

/ Ю.А. Скороходов /  
(подпись) (расшифровка подписи)

"10" сентября 2020 г.

## 1. Основные положения

|   | Информация   |
|---|--|
| Дата формирования итогового отчета по проекту | 08.09.2020   |
| Период реализации проекта                     | 01.05.2020-10.09.2020  |
| Куратор проекта                               | Савин Сергей Николаевич, глава Киквидзенского муниципального района Волгоградской области  |
| Руководитель проекта                          | Скороходов Юрий Александрович, заместитель главы Киквидзенского муниципального района Волгоградской области  |
| Разработчики итогового отчета по проекту      | Виноградова Наталья Николаевна, заместитель главы Киквидзенского муниципального района Волгоградской области;<br>Болдарева Анна Сергеевна, начальник отдела по экономике администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области;<br>Фомочкина Александра Александровна, консультант отдела по экономике администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области;<br>Растокина Анастасия Олеговна, консультант отдела по ЖКХ администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области. |

## 2. Отчет о достижении цели и результата проекта

| Цель проекта  | Создание условий для укрепления здоровья подрастающего поколения |            |               |
|---|--|------------|---------------|
|   | план   | факт       | подтверждение |
| Результат (результаты) проекта                                |  |            |               |
| Проект открыт   | 01.05.2020   | 01.05.2020 | -             |
| Паспорт проекта утвержден                                     | 21.05.2020   | 21.05.2020 | -             |
| Сводный план проекта утвержден                                | 28.05.2020   | 28.05.2020 | -             |
| Устройство спортивной площадки в границах ТОС «Киквидзенское» | 23.12.2020   | 01.09.2020 | -             |
| Все мероприятия (работы) паспорта и сводного плана выполнены  | 25.12.2020   | 04.09.2020 | -             |
| Все результаты паспорта и сводного плана получены             | 25.12.2020   | 04.09.2020 | -             |
| Утвержден итоговый отчет по проекту                           | 29.12.2020   | 10.09.2020 | -             |
| Проект закрыт   | 31.12.2020   | 10.09.2020 | -             |

## 3. Команда проекта

| № п/п | Фамилия, имя, отчество, должность и основное место работы                                 | Роль в проекте                          | Основания участия в проекте  | Контактные данные  |
|-------|---|---|--|--|
| 1     | Савин Сергей Николаевич, Глава Киквидзенского муниципального района Волгоградской области | Куратор                                 | Распоряжение администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области от 25.05.2020 года №60-р | Телефон: 8(8442) 3-18-35<br>Адрес электронной почты: ra_kikv@volganet.ru |
| 2     | Скороходов Юрий Александрович, заместитель Главы Киквидзенского                           | Ответственный за реализацию мероприятия | Распоряжение администрации   | Телефон: 8(8442) 31750<br>Адрес электронной почты:                       |

|   |  |                     |   |   |
|---|--|---------------------|---|---|
|   | муниципального района Волгоградской области  | / блока мероприятий | Киквидзенского муниципального района Волгоградской области от 25.05.2020 года №60-р                                   | ra_kikv@volganet.ru   |
| 3 | <p>Виноградова Наталья Николаевна, заместитель Главы Киквидзенского муниципального района Волгоградской области;</p> <p>Болдарева Анна Сергеевна, начальник отдела по экономике администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области;</p> <p>Фомочкина Александра Александровна, консультант отдела по экономике администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области;</p> <p>Растокина Анастасия Олеговна, консультант отдела по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области</p> | Рабочая группа      | <p>Распоряжение администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области от 25.05.2020 года №60-р</p> | <p>Телефон: 8(8442) 3-14-69</p> <p>Адрес электронной почты: ra_kikv@volganet.ru</p> |

## 4. Отчет по содержанию проекта

| №<br>п/п      | Наименование<br>блока<br>мероприятий<br>проекта/<br>мероприятий,<br>входящих в блок<br>мероприятий<br>проекта                                | Длительность<br>выполнения блока<br>мероприятий проекта/<br>мероприятий,<br>входящих в блок<br>мероприятий проекта |      |                | Дата начала<br>выполнения блока<br>мероприятий<br>проекта/<br>мероприятий,<br>входящих в блок<br>мероприятий<br>проекта |                | Дата окончания<br>выполнения блока<br>мероприятий проекта/<br>мероприятий,<br>входящих в блок<br>мероприятий проекта<br>(контрольная точка) |                | Подтверждаю<br>щий документ/<br>результат | Ответственный<br>за выполнение<br>блока<br>мероприятий<br>проекта/<br>мероприятий,<br>входящих в блок<br>мероприятий<br>проекта |
|---------------|--|--|------|----------------|---|----------------|---|----------------|---|---|
|               |  | план   | факт | отклонен<br>ие | план  | факт           | план  | факт           |   |   |
| 1             | Сохранение<br>памятника<br>Воинам -<br>землякам,<br>погибшим в годы<br>Великой<br>Отечественной<br>войны, в границах<br>ТОС<br>«Завязенское» | 209  | 97   | -112           | 28.05.20<br>20  | 28.05.20<br>20 | 23.12.2020  | 01.09.202<br>0 | -   | Ю.А. Скороходов   |
| Итого (дней): |  | 209  | 97   | -112           |   |                |   |                |   |   |

## 5. Отчет по бюджету проекта

| №<br>п/<br>п | Наименование<br>блока<br>мероприятий<br>проекта/<br>мероприятий,<br>входящих в<br>блок<br>мероприятий<br>проекта  | Бюджет<br>блока<br>мероприятий<br>проекта/<br>мероприятий,<br>входящих<br>в блок<br>мероприятий<br>проекта | Бюджетные источники финансирования |                 |                  |                 |                |                 | Внебюджетные источники финансирования |                 |                  |                 |                  |                 | Итого по<br>блоку<br>мероприятий<br>проекта/<br>мероприяти<br>ям,<br>входящим<br>в блок<br>мероприяти<br>й<br>проекта |         |
|--------------|---|--|------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|---|---------|
|              |   |  | федеральный бюджет                 |                 | областной бюджет |                 | местный бюджет |                 | средства хозяйствующего субъекта      |                 | заемные средства |                 | прочие источники |                 | факт  | расход  |
|              |   |  | план                               | факт/<br>расход | план             | факт/<br>расход | план           | факт/<br>расход | план                                  | факт/<br>расход | план             | факт/<br>расход | план             | факт/<br>расход |   |         |
|              | Сохранение памятника Воинам - землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в границах ТОС «Завязенское» | 782,247  | -                                  | -               | 547,572          | 547,572         | 107,783        | 107,783         | -                                     | -               | -                | -               | 126,892          | 126,892         | 782,247   | 782,247 |
|              | Итого, тыс. руб.:   | 782,247  |                                    |                 | 547,572          | 547,572         | 107,783        | 107,783         |                                       |                 |                  |                 | 126,892          | 126,892         | 782,247   | 782,247 |

## 6. Прохождение контрольных точек проекта

| № п/п | Наименование контрольной точки проекта  | Дата прохождения контрольной точки проекта |            |            | Причина возникновения отклонений при прохождении контрольной точки проекта |
|-------|---|--|------------|------------|--|
|       |   | план                                       | факт       | отклонение |  |
| 1     | Проект открыт   | 01.05.2020                                 | 01.05.2020 | 0          | -  |
| 2     | Проект завершен   | 31.12.2020                                 | 10.09.2020 | -112       | Работы выполнены в полном объеме раньше планируемого срока.                |
| 3     | Проект утвержден  | 01.05.2020                                 | 01.05.2020 | 0          | -  |
| 4     | Паспорт проекта утвержден   | 21.05.2020                                 | 21.05.2020 | 0          | -  |
| 5     | Осуществлен мониторинг проекта  | 23.12.2020                                 | 04.09.2020 | -110       | Работы выполнены в полном объеме раньше планируемого срока.                |
| 6     | Сводный план проекта утвержден  | 28.05.2020                                 | 28.05.2020 | 0          | -  |
| 7     | Сохранение памятника Воинам - землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в границах ТОС «Завязенское» | 23.12.2020                                 | 01.09.2020 | -113       | Работы выполнены в полном объеме раньше планируемого срока.                |
| 8     | Все мероприятия (работы) паспорта и сводного плана выполнены  | 25.12.2020                                 | 04.09.2020 | -112       | Работы выполнены в полном объеме раньше планируемого срока.                |
| 9     | Все результаты паспорта и сводного плана получены   | 25.12.2020                                 | 04.09.2020 | -112       | Работы выполнены в полном объеме раньше планируемого срока.                |
| 10    | Утвержден итоговый отчет по проекту   | 29.12.2020                                 | 10.09.2020 | -110       | Работы выполнены в полном объеме раньше планируемого срока.                |

## 7. Достижение показателей проекта

| № п/п | Наименование показателя проекта          | Базовое значение показателя проекта | Итоговое достижение значения показателя проекта | Срок достижения значения показателя проекта |
|-------|--|-------------------------------------|---|---|
| 1     | Посадка саженцев ели                     | 6                                   | 6   | 2020  |
| 2     | Установка памятника                      | 1                                   | 1   | 2020  |
| 3     | Устройство покрытия из тротуарной плитки | 23                                  | 23  | 2020  |



## 8. Отчет по рискам проекта

| № п/п | Наименование риска проекта                          | Дата наступления риска проекта | Последствия наступления риска проекта   | Предпринятые действия   |   |   |
|-------|---|--------------------------------|---|---|---|---|
|       |   |                                |   | Мероприятия по устранению последствий наступления /предупреждению наступления риска проекта | Период выполнения мероприятий по устранению последствий наступления /предупреждению наступления риска проекта | Ответственный за выполнение мероприятий по устранению последствий наступления /предупреждению наступления риска проекта |
| 1     | Некачественное выполнение работ подрядчиком         | Риск не реализовался           | В случае некачественного выполнения работ подрядчиком возникает необходимость исправления замечаний по некачественно выполненным работам с соответствующим смещением сроков выполнения других работ, в связи с этим может затянуться процесс реализации проекта |   | -   |   |
| 2     | Несвоевременное выполнение работ, услуг подрядчиком | Риск не реализовался           | В случае несвоевременного выполнения работ, услуг подрядчиком может затянуться процесс реализации проекта   |   | -   |   |
| 3     | Несвоевремен  | Риск не                        | Из-за несвоевременного поступления денежных   |   |   |   |

|  |              |  |   |
|--|--------------|--|---|
| ное поступление денежных средств из федерального бюджета | реализовался | средств возникает риск несвоевременной оплаты товаров, работ, услуг поставщикам, из-за чего может затянуться процесс реализации проекта. | - |
|--|--------------|--|---|

## 9. Отчет по возможностям проекта

| № п/п | Наименование возможности проекта  | Период реализации возможности проекта | Мероприятия по реализации возможности проекта   | Эффект от реализации возможности проекта   | Предпринятые действия                            |  |  |
|-------|---|---------------------------------------|---|--|--|--|--|
|       |   |                                       |   |  | Действия в случае реализации возможности проекта | Периодичность мониторинга реализации возможности проекта | Ответственный за управление потенциальной возможностью проекта |
| 1     | Благоустройство сквера и реконструкция памятника Воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны | Возможность реализовалась             | Сохранение памятника Воинам - землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в границах ТОС «Завязенское» | Сохранение в памяти народа бессмертного подвига советского народа над фашизмом, исторического значения Великой Победы для нашей Родины и всего человечества, через реконструкцию сквера Победы | -  | -  | Ю.А. Скороходов  |

|  |  |  |  |                                  |  |  |  |
|--|--|--|--|----------------------------------|--|--|--|
|  |  |  |  | и Памятника защитникам Отечества |  |  |  |
|--|--|--|--|----------------------------------|--|--|--|

## 10. Положительные уроки по проекту

| № п/п | Достижения в ходе реализации проекта | Мероприятия, рекомендуемые для других проектов |
|-------|--------------------------------------|--|
|       | -                                    | -  |

## 11. Отрицательные уроки по проекту

| № п/п | Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта | Мероприятия, рекомендуемые для других проектов |
|-------|--|--|
|       | -  | -  |

## 12. Оценка реализации проекта

| № п/п | Наименование составляющей итога реализации проекта     | Достижение составляющей итога реализации проекта |     |  |
|-------|--|--|-----|--|
|       |  | Да   | Нет | Примечание   |
| 1     | Цель проекта достигнута полностью                      | X  |     |  |
| 2     | Результаты проекта получены                            | X  |     |  |
| 3     | Выполнены требования к результатам проекта             | X  |     |  |
| 4     | Отклонения по срокам выполнения работ отсутствуют      | X  |     | Работы по проекту выполнены в полном объеме раньше планируемого срока. |
| 5     | Отклонения по использованию бюджет проекта отсутствуют | X  |     |  |
| 6     | Ресурсы использованы полностью                         | X  |     |  |

13. Информация о статусе реализации проекта

Проект успешно реализован