


УТВЕРЖДЕН  
Глава Киквидзенского муниципального района  
Волгоградской области  
Савин Сергей Николаевич  
(наименование должности)  
/ С.Н. Савин /  
(подпись) (расшифровка подписи)  
"10" сентября 2020 г.



Итоговый отчет по проекту  
Создание и обустройство спортивной зоны в границах ТОС «Мачешанское»  
(наименование проекта)

Статус проекта: Муниципальный  
Идентификационный номер: п/11 от 08.05.2020

СОГЛАСОВАНО  
Глава Киквидзенского  
муниципального района Волгоградской области  
Савин Сергей Николаевич  
(наименование должности)  
/ С.Н. Савин /  
(подпись) (расшифровка подписи)  
"10" сентября 2020 г.

ПОДПИСАН  
Заместитель главы Киквидзенского  
муниципального района Волгоградской области  
Скорыходов Юрий Александрович  
(наименование должности)  
/ Ю.А. Скорыходов /  
(подпись) (расшифровка подписи)  
"10" сентября 2020 г.

## 1. Основные положения

	Информация
Дата формирования итогового отчета по проекту	08.09.2020
Период реализации проекта	01.05.2020-10.09.2020
Куратор проекта	Савин Сергей Николаевич, глава Киквидзенского муниципального района Волгоградской области
Руководитель проекта	Скороходов Юрий Александрович, заместитель главы Киквидзенского муниципального района Волгоградской области
Разработчики итогового отчета по проекту	<p>Виноградова Наталья Николаевна, заместитель главы Киквидзенского муниципального района Волгоградской области;</p> <p>Болдарева Анна Сергеевна, начальник отдела по экономике администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области;</p> <p>Фомочкина Александра Александровна, консультант отдела по экономике администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области;</p> <p>Растокина Анастасия Олеговна, консультант отдела по ЖКХ администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области.</p>

## 2. Отчет о достижении цели и результата проекта

Цель проекта	Создание условий для укрепления здоровья подрастающего поколения		
	план	факт	подтверждение
Результат (результаты) проекта			
Проект открыт	01.05.2020	01.05.2020	-
Паспорт проекта утвержден	21.05.2020	21.05.2020	-
Сводный план проекта утвержден	28.05.2020	28.05.2020	-
Создание и обустройство спортивной зоны в границах ТОС «Мачешанское»	23.12.2020	01.09.2020	-
Все мероприятия (работы) паспорта и сводного плана выполнены	25.12.2020	04.09.2020	-
Все результаты паспорта и сводного плана получены	25.12.2020	04.09.2020	-
Утвержден итоговый отчет по проекту	29.12.2020	10.09.2020	-
Проект закрыт	31.12.2020	10.09.2020	-

## 3. Команда проекта

№ п/п	Фамилия, имя, отчество, должность и основное место работы	Роль в проекте	Основания участия в проекте	Контактные данные
1	Савин Сергей Николаевич, Глава Киквидзенского муниципального района Волгоградской области	Куратор	Распоряжение администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области от 25.05.2020 года №60-р	Телефон: 8(8442) 3-18-35 Адрес электронной почты: ra_kikv@volganet.ru
2	Скороходов Юрий Александрович, заместитель Главы Киквидзенского муниципального района Волгоградской области	Ответственный за реализацию мероприятия / блока мероприятий	Распоряжение администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области	Телефон: 8(8442) 31750 Адрес электронной почты: ra_kikv@volganet.ru

			от 25.05.2020 года №60-р	
3	<p>Виноградова Наталья Николаевна, заместитель Главы Киквидзенского муниципального района Волгоградской области;</p> <p>Болдарева Анна Сергеевна, начальник отдела по экономике администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области;</p> <p>Фомочкина Александра Александровна, консультант отдела по экономике администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области;</p> <p>Растокина Анастасия Олеговна, консультант отдела по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области</p>	Рабочая группа	<p>Распоряжение администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области от 25.05.2020 года №60-р</p>	<p>Телефон: 8(8442) 3-14-69 Адрес электронной почты: ra_kikv@volganet.ru</p>

## 4. Отчет по содержанию проекта

№ п/п	Наименование блока мероприятий проекта/ мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта	Длительность выполнения блока мероприятий проекта/ мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта			Дата начала выполнения блока мероприятий проекта/ мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта		Дата окончания выполнения блока мероприятий проекта/ мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта (контрольная точка)		Подтверждающ ий документ/ результат	Ответственный за выполнение блока мероприятий проекта/ мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта
		план	факт	отклонен ие	план	факт	план	факт		
1	Создание и обустройство спортивной зоны в границах ТОС «Мачешанское»	209	97	-112	28.05.20 20	28.05.20 20	23.12.2020	01.09.202 0	-	Ю.А. Скороходов
Итого (дней):		209	97	-112						

## 5. Отчет по бюджету проекта

№ п/ п	Наименование блока мероприятий проекта/ мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта	Бюджет блока мероприятий проекта/ мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта	Бюджетные источники финансирования						Внебюджетные источники финансирования						Итого по блоку мероприятий проекта/ мероприятий, входящим в блок мероприятий проекта	
			федеральный бюджет		областной бюджет		местный бюджет		средства хозяйствующего субъекта		заемные средства		прочие источники			
			план	факт/расход	план	факт/расход	план	факт/расход	план	факт/расход	план	факт/расход	план	факт/расход	факт	расход
	Создание и обустройство спортивной зоны в границах ТОС «Мачешанское»	2000,00	-	-	1400,00	1400,00	200,00	200,00	-	-	-	-	400,00	400,00	2000,00	2000,00
Итого, тыс. руб.:		2000,00	-	-	1400,00	1400,00	200,00	200,00	-	-	-	-	400,00	400,00	2000,00	2000,00

## 6. Прохождение контрольных точек проекта

№ п/п	Наименование контрольной точки проекта	Дата прохождения контрольной точки проекта			Причина возникновения отклонений при прохождении
		план	факт	отклонение	

					контрольной точки проекта
1	Проект открыт	01.05.2020	01.05.2020	0	-
2	Проект завершен	31.12.2020	10.09.2020	-112	Работы выполнены в полном объеме раньше планируемого срока.
3	Проект утвержден	01.05.2020	01.05.2020	0	-
4	Паспорт проекта утвержден	21.05.2020	21.05.2020	0	-
5	Осуществлен мониторинг проекта	23.12.2020	04.09.2020	-110	Работы выполнены в полном объеме раньше планируемого срока.
6	Сводный план утвержден	28.05.2020	28.05.2020	0	-
7	Создание и обустройство спортивной зоны в границах ТОС «Мачешанское»	23.12.2020	01.09.2020	-113	Работы выполнены в полном объеме раньше планируемого срока.
8	Утвержден итоговый отчет по проекту	29.12.2020	10.09.2020	-110	Работы выполнены в полном объеме раньше планируемого срока.
9	Все мероприятия (работы) паспорта и сводного плана выполнены	25.12.2020	04.09.2020	-112	Работы выполнены в полном объеме раньше планируемого срока.
10	Все результаты паспорта и сводного плана получены	25.12.2020	04.09.2020	-112	Работы выполнены в полном объеме раньше планируемого срока.

## 7. Достижение показателей проекта

№ п/п	Наименование показателя проекта	Базовое значение показателя проекта	Итоговое достижение значения показателя проекта	Срок достижения значения показателя проекта
1	Укладка резинового покрытия	90	90	2020
2	Установка гимнастического городка	1	1	2020
3	Установка мультиспорт арены "Мини"	1	1	2020

## 8. Отчет по рискам проекта

№ п/п	Наименование риска проекта	Дата наступления риска проекта	Последствия наступления риска проекта	Предпринятые действия		
				Мероприятия по устранению последствий наступления/предупреждению наступления риска проекта	Период выполнения мероприятий по устранению последствий наступления/предупреждению наступления риска проекта	Ответственный за выполнение мероприятий по устранению последствий наступления/предупреждению наступления риска проекта
1	Не качественное выполнение работ подрядчиком	Риск не реализовался	В случае некачественного выполнения работ подрядчиком возникает необходимость исправления замечаний по некачественно выполненным работам с соответствующим смещением сроков выполнения других работ, в связи с этим может затянуться процесс реализации проекта.		-	
2	Несвоевременное выполнение работ, услуг подрядчиком	Риск не реализовался	В случае несвоевременного выполнения работ, услуг подрядчиком может затянуться процесс реализации проекта.		-	
3	Несвоевременное поступление денежных средств из федерального бюджета	Риск не реализовался	Из-за несвоевременного поступления денежных средств возникает риск несвоевременной оплаты товаров, работ, услуг поставщикам, из-за чего может затянуться процесс реализации проекта.		-	



## 9. Отчет по возможностям проекта

№ п/п	Наименование возможности проекта	Период реализации возможности проекта	Мероприятия по реализации возможности проекта	Эффект от реализации возможности проекта	Предпринятые действия		
					Действия в случае реализации возможности проекта	Периодичность мониторинга реализации возможности проекта	Ответственный за управление потенциальной возможностью проекта
1	Создание условий для укрепления здоровья подрастающего поколения	Возможность реализовалась	Создание и обустройство спортивной зоны в границах ТОС «Мачешанское»	Улучшение состояния здоровья населения за счет повышения доступности и качества занятий физической культурой и спортом; привлечение учащихся, молодежи и жителей села к активному участию в спортивно-оздоровительных мероприятиях	-	-	Ю.А. Скороходов

## 10. Положительные уроки по проекту

№ п/п	Достижения в ходе реализации проекта	Мероприятия, рекомендуемые для других проектов
	-	-

## 11. Отрицательные уроки по проекту

№ п/п	Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта	Мероприятия, рекомендуемые для других проектов
	-	-

## 12. Оценка реализации проекта

№ п/п	Наименование составляющей итога реализации проекта	Достижение составляющей итога реализации проекта		
		Да	Нет	Примечание
1	Цель проекта достигнута полностью	X		
2	Результаты проекта получены	X		
3	Выполнены требования к результатам проекта	X		
4	Отклонения по срокам выполнения работ отсутствуют	X		Работы по проекту выполнены в полном объеме раньше планируемого срока.
5	Отклонения по использованию бюджет проекта отсутствуют	X		
6	Ресурсы использованы полностью	X		

## 13. Информация о статусе реализации проекта

Проект успешно реализован
---------------------------