

УТВЕРЖДЕН
Глава Киквидзенского муниципального района
Волгоградской области
Савин Сергей Николаевич
(наименование должности)
/ С.Н. Савин /
(подпись) (расшифровка подписи)
"27" августа 2021 г.

Итоговый отчет по проекту

Обустройство детской игровой площадки на территории районного Дома культуры, ТОС Преображенское-2
(наименование проекта)

Статус проекта: Муниципальный

Идентификационный номер: 518-317

СОГЛАСОВАНО
Глава Киквидзенского
муниципального района Волгоградской области
Савин Сергей Николаевич
(наименование должности)
/ С.Н. Савин /
(подпись) (расшифровка подписи)
"27" августа 2021 г.

ПОДПИСАН
Заместитель главы Киквидзенского
муниципального района Волгоградской области
Скорыходов Юрий Александрович
(наименование должности)
/ Ю.А. Скорыходов /
(подпись) (расшифровка подписи)
"27" августа 2021 г.

1. Основные положения

| | Информация |
|--|---|
| Период реализации проекта | 01.04.2021 – 30.08.2021 |
| Куратор проекта | Савин Сергей Николаевич, Глава Киквидзенского муниципального района Волгоградской области |
| Руководитель проекта | Скороходов Юрий Александрович, заместитель Главы Киквидзенского муниципального района Волгоградской области |
| Разработчики итогового отчета проекта | Виноградова Наталья Николаевна, заместитель Главы Киквидзенского муниципального района Волгоградской области; Болдарева Анна Сергеевна, начальник отдела по экономике администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области; Фомочкина Александра Александровна, консультант отдела по экономике администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области; |

2. Отчет о достижении цели и результата проекта

| Цель проекта | Создание условий для укрепления здоровья подрастающего поколения | | |
|--------------------------------|--|------------|---------------|
| | план | факт | подтверждение |
| Результат (результаты) проекта | | | |
| Проект открыт | 01.04.2021 | 01.04.2021 | - |
| Проект утвержден | 01.04.2021 | 01.04.2021 | - |
| Паспорт проекта утвержден | 12.04.2021 | 12.04.2021 | - |
| Сводный план проекта утвержден | 19.04.2021 | 19.04.2021 | - |

| | | | |
|---|------------|------------|---|
| Обустройство детской игровой площадки на территории районного Дома культуры | 20.12.2021 | 16.08.2021 | - |
| Осуществлен мониторинг проекта | 21.12.2021 | 23.08.2021 | - |
| Утвержден итоговый отчет по проекту | 27.12.2021 | 27.08.2021 | - |
| Проект завершен | 30.12.2021 | 30.08.2021 | |

3. Команда проекта

| № п/п | Фамилия, имя, отчество, должность и основное место работы | Роль в проекте | Основания участия в проекте | Контактные данные |
|-------|--|---|--|--|
| 1 | Савин Сергей Николаевич, Глава Киквидзенского муниципального района Волгоградской области | Куратор | Распоряжение администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области от 13.04.2021 года №47-р | Телефон: 8(8442) 3-18-35 Адрес электронной почты: ra_kikv@volganet.ru |
| 2 | Скороходов Юрий Александрович, заместитель Главы Киквидзенского муниципального района Волгоградской области | Ответственный за реализацию мероприятия / блока мероприятий | Распоряжение администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области от 13.04.2021 года №47-р | Телефон: 8(8442) 31750 Адрес электронной почты: ra_kikv@volganet.ru |
| 3 | Виноградова Наталья Николаевна, заместитель Главы Киквидзенского муниципального района Волгоградской области; Болдарева Анна Сергеевна, начальник отдела по экономике администрации Киквидзенского муниципального | Рабочая группа | Распоряжение администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области от 13.04.2021 года №47-р | Телефон: 8(8442) 3-14-69 Адрес электронной почты: ra_kikv@volganet.ru |

| | | | |
|--|--|--|--|
| района Волгоградской области; Фомочкина Александра Александровна, консультант отдела по экономике администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области. | | | |
|--|--|--|--|

4. Отчет по содержанию проекта

| № п/п | Наименование блока мероприятий проекта/ мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта | Длительность выполнения блока мероприятий проекта/ мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта | | | Дата начала выполнения блока мероприятий проекта/ мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта | | Дата окончания выполнения блока мероприятий проекта/ мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта (контрольная точка) | | Подтверждающ ий документ/ результат | Ответственный за выполнение блока мероприятий проекта/ мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта |
|---------------|--|--|------|----------------|--|----------------|--|------------|---|--|
| | | план | факт | отклонени е | план | факт | план | факт | | |
| 1 | Обустройство детской игровой площадки на территории районного Дома культуры | 245 | 119 | -126 | 20.04.20 21 | 20.04.20 21 | 20.12.2021 | 16.08.2021 | - | Ю.А. Скороходов |
| Итого (дней): | | 245 | 119 | -126 | | | | | | |

5. Отчет по бюджету проекта

| № п/п | Наименование блока мероприятий проекта/ мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта | Бюджет блока мероприятий проекта/ мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта | Бюджетные источники финансирования | | | | | | Внебюджетные источники финансирования | | | | | | Итого по блоку мероприятий проекта/ мероприятиям, входящим в блок мероприятий проекта | |
|-------------------|--|--|------------------------------------|---------------|------------------|--------------|----------------|--------------|---------------------------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|---|----------|
| | | | федеральный бюджет | | областной бюджет | | местный бюджет | | средства хозяйствующего субъекта | | заемные средства | | прочие источники | | факт | расход |
| | | | план | факт / расход | план | факт/ расход | план | факт/ расход | план | факт/ расход | план | факт/ расход | план | факт/ расход | | |
| 1 | Обустройство детской игровой площадки на территории районного Дома культуры | 1814,659 | - | - | 1270,261 | 1270,261 | 453,665 | 453,665 | - | - | - | - | 90,733 | 90,733 | 1814,659 | 1814,659 |
| Итого, тыс. руб.: | | 1814,659 | - | - | 1270,261 | 1270,261 | 453,665 | 453,665 | - | - | - | - | 90,733 | 90,733 | 1814,659 | 1814,659 |

6. Прохождение контрольных точек проекта

| № п/п | Наименование контрольной точки проекта | Дата прохождения контрольной точки проекта | | | Причина возникновения отклонений при прохождении контрольной точки проекта |
|-------|--|--|------------|------------|--|
| | | план | факт | отклонение | |
| 1 | Проект открыт | 01.04.2021 | 01.04.2021 | 0 | - |
| 2 | Проект утвержден | 01.04.2021 | 01.04.2021 | 0 | - |
| 3 | Паспорт проекта утвержден | 12.04.2021 | 12.04.2021 | 0 | - |
| 4 | Сводный план проекта утвержден | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 0 | - |
| 5 | Обустройство детской игровой площадки на территории районного Дома культуры | 20.12.2021 | 16.08.2021 | -126 | Работы выполнены в полном объеме раньше планируемого срока. |
| 6 | Мероприятия по контрольной точке: Обустройство детской игровой площадки на территории районного Дома культуры | 20.12.2021 | 16.08.2021 | -126 | Работы выполнены в полном объеме раньше планируемого срока. |
| 7 | Осуществлен мониторинг проекта | 21.12.2021 | 23.08.2021 | -120 | Работы выполнены в полном объеме раньше планируемого срока. |
| 8 | Утвержден итоговый отчет по проекту | 27.12.2021 | 27.08.2021 | -115 | Работы выполнены в полном объеме раньше планируемого срока. |
| 9 | Проект завершен | 30.12.2021 | 30.08.2021 | -112 | Работы выполнены в полном объеме раньше планируемого срока. |

7. Достижение показателей проекта

| № п/п | Наименование показателя проекта | Базовое значение показателя проекта | Итоговое достижение значения показателя проекта | Срок достижения значения показателя проекта |
|-------|---------------------------------------|-------------------------------------|---|---|
| 1 | Установка детского игрового комплекса | 1 | 1 | 2021 |

8. Отчет по рискам проекта

| № п/п | Наименование риска проекта | Дата наступления риска проекта | Последствия наступления риска проекта | Предпринятые действия | | |
|-------|--|--------------------------------|---|--|--|--|
| | | | | Мероприятия по устранению последствий наступления/предупреждению наступления риска проекта | Период выполнения мероприятий по устранению последствий наступления/предупреждению наступления риска проекта | Ответственный за выполнение мероприятий по устранению последствий наступления/предупреждению наступления риска проекта |
| 1 | Не качественное выполнение работ подрядчиком | Риск не реализовался | В случае некачественного выполнения работ подрядчиком возникает необходимость исправления замечаний по некачественно выполненным работам с соответствующим смещением сроков выполнения других работ, в связи с этим может затянуться процесс реализации проекта | | - | |
| 2 | Несвоевременное выполнение работ, услуг подрядчиком | Риск не реализовался | В случае несвоевременного выполнения работ, услуг подрядчиком может затянуться процесс реализации проекта. | | - | |
| 3 | Несвоевременное поступление денежных средств из федерального бюджета | Риск не реализовался | Из-за несвоевременного поступления денежных средств возникает риск несвоевременной оплаты товаров, работ, услуг поставщикам, из-за чего может затянуться процесс реализации проекта. | | - | |

9. Отчет по возможностям проекта

| № п/п | Наименование возможности проекта | Период реализации возможности проекта | Мероприятия по реализации возможности проекта | Эффект от реализации возможности проекта | Предпринятые действия | | |
|-------|---|---------------------------------------|---|---|--|--|--|
| | | | | | Действия в случае реализации возможности проекта | Периодичность мониторинга реализации возможности проекта | Ответственный за управление потенциальной возможностью проекта |
| 1 | Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья | Возможность реализовалась | Обустройство детской игровой площадки на территории районного Дома культуры | Улучшение качества жизни населения в сельской местности, путем создания детской игровой площадки для активного и безопасного отдыха детей; организация детского досуга. | - | - | Ю.А. Скороходов |

10. Положительные уроки по проекту

| № п/п | Достижения в ходе реализации проекта | Мероприятия, рекомендуемые для других проектов |
|-------|--------------------------------------|--|
| | - | - |

11. Отрицательные уроки по проекту

| № п/п | Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта | Мероприятия, рекомендуемые для других проектов |
|-------|--|--|
| | - | - |

12. Оценка реализации проекта

| № п/п | Наименование составляющей итога реализации проекта | Достижение составляющей итога реализации проекта | | |
|----------|--|--|-----|--|
| | | Да | Нет | Примечание |
| 1 | Цель проекта достигнута полностью | X | | |
| 2 | Результаты проекта получены | X | | |
| 3 | Выполнены требования к результатам проекта | X | | |
| 4 | Отклонения по срокам выполнения работ отсутствуют | X | | Работы по проекту выполнены в полном объеме раньше планируемого срока. |
| 5 | Отклонения по использованию бюджет проекта отсутствуют | X | | |
| 6 | Ресурсы использованы полностью | X | | |

13. Информация о статусе реализации проекта

| |
|---------------------------|
| Проект успешно реализован |
|---------------------------|