


УТВЕРЖДАЮ
Глава Киквидзенского муниципального района
Волгоградской области
Савин Сергей Николаевич
(наименование должности)
/ Савин С.Н. /
(подпись) (расшифровка подписи)
" 31 " мая 2019 г.



Сводный план проекта

Формирование комфортной городской среды на 2019 год (Мачешанское сельское поселение)

(наименование проекта)

Статус проекта: Муниципальный

Идентификационный номер: 500-092

СОГЛАСОВАНО

Глава Киквидзенского муниципального района

Волгоградской области

Савин Сергей Николаевич

(наименование должности)

/ Савин С.Н. /

(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " мая 2019 г.

ПОДПИСАН

Заместитель главы Киквидзенского
муниципального района Волгоградской области

Бражников Николай Владимирович

(наименование должности)

/ Бражников Н.В. /

(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " мая 2019 г.

1. Основные положения

	Информация
Период реализации проекта	27.05.2019 - 31.12.2019
Куратор проекта	Савин Сергей Николаевич, Глава Киквидзенского муниципального района Волгоградской области
Руководитель проекта	Бражников Николай Владимирович, заместитель Главы Киквидзенского муниципального района Волгоградской области
Разработчики сводного плана проекта	<p>Виноградова Наталья Николаевна, заместитель Главы Киквидзенского муниципального района Волгоградской области;</p> <p>Болдарева Анна Сергеевна, начальник отдела по экономике администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области;</p> <p>Фомочкина Александра Александровна, консультант отдела по экономике администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области;</p> <p>Растокина Анастасия Олеговна, консультант отдела по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области.</p>

2. Команда проекта

№ п/п	Фамилия, имя, отчество, должность и основное место работы	Роль в проекте	Основания участия в проекте	Контактные данные
1	Савин Сергей Николаевич, Глава Киквидзенского муниципального района Волгоградской области	Куратор	Распоряжение администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области	Телефон: 8(8442) 3-18-35 Адрес электронной почты: ra_kikv@volganet.ru

			от 28.05.2019 года №93-р	
2	Бражников Николай Владимирович, заместитель Главы Киквидзенского муниципального района Волгоградской области	Ответственный за реализацию мероприятия / блока мероприятий	Распоряжение администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области от 28.05.2019 года №93-р	Телефон: 8(8442) 31750 Адрес электронной почты: ra_kikv@volganet.ru
3	Виноградова Наталья Николаевна, заместитель Главы Киквидзенского муниципального района Волгоградской области; Болдарева Анна Сергеевна, начальник отдела по экономике администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области; Фомочкина Александра Александровна, консультант отдела по экономике администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области; Растокина Анастасия Олеговна, консультант отдела по жилищно- коммунальному хозяйству администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области	Рабочая группа	Распоряжение администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области от 28.05.2019 года №93-р	Телефон: 8(8442) 3-14-69 Адрес электронной почты: ra_kikv@volganet.ru

3. Календарный план-график проведения мероприятий проекта

№ п/п	Наименование блока мероприятий проекта/ мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта	Длительность выполнения блока мероприятий проекта/ мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта	Дата начала выполнения блока мероприятий проекта/ мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта	Дата окончания выполнения блока мероприятий проекта/ мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта (контрольная точка)	Подтверждающий документ/ результат	Ответственный за выполнение блока мероприятий проекта/ мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта
1	Проведение работ по благоустройству территории общего пользования Мачешанского сельского поселения	208	01.06.2019	25.12.2019		Н.Н. Бражников
2	Земляные работы	92	01.06.2019	31.08.2019		Н.Н. Бражников
3	Устройство покрытия из тротуарной плитки	153	01.07.2019	30.11.2019		Н.Н. Бражников
4	Оборудование детской площадки, устройство малых архитектурных форм	153	01.07.2019	30.11.2019		Н.Н. Бражников
5	Озеленение территории парка	183	01.06.2019	30.11.2019		Н.Н. Бражников
	Итого, дней	219				

х форм (30.11.2019)						
Озеленение территории парка (30.11.2019)	Н.Н. Бражников					
Все мероприятия (работы) паспорта и сводного плана выполнены (25.12.2019)	Н.Н. Бражников					
Все результаты паспорта и сводного плана выполнены (25.12.2019)	Н.Н. Бражников					
Утвержден итоговый отчет по проекту (31.12.2019)	Н.Н. Бражников					
Проект закрыт (31.12.2019)	Н.Н. Бражников					

						X	
							X
							X
							X
							X
							X

7. План управления проектом

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя	Год
1	Площадь покрытия из невыцветающей крошки для детских площадок, кв.м	475	2019
2	Площадь проектируемого мощения брусчаткой, кв.м	1481	2019
3	Площадь проектируемого озеленения, кв.м	160	2019
4	Посадка кустарников и туй, шт.	6	2019
5	Установка скамеек, шт.	10	2019

8. Управление потенциальными рисками и возможностями проекта

8.1. Управление потенциальными рисками проекта

№ п/п	Наименование риска проекта	Вероятность наступления риска проекта	Ожидаемые последствия наступления риска проекта	Мероприятия по предупреждению наступления риска проекта	Действия в случае наступления риска проекта	Периодичность мониторинга	Ответственный исполнитель за управление потенциальным риском проекта
1.	Несвоевременное поступление денежных средств из областного бюджета	Низкая	Из-за несвоевременного поступления денежных средств возникает риск несвоевременной оплаты товаров, работ, услуг поставщикам, из-за чего может затянуться процесс реализации проекта.	Контроль сроков оплаты по договору (контракту)			А.А. Фомочкина

№ п/п	Наименование риска проекта	Вероятность наступления риска проекта	Ожидаемые последствия наступления риска проекта	Мероприятия по предупреждению наступления риска проекта	Действия в случае наступления риска проекта	Периодичность мониторинга	Ответственный исполнитель за управление потенциальным риском проекта
2.	Несвоевременное выполнение работ, услуг подрядчиком	Низкая	В случае несвоевременного выполнения работ, услуг подрядчиком может затянуться процесс реализации проекта.	Понуждение подрядчика к ускорению выполнения работ в случае значительных издержек по времени (официальные письма, требования об увеличении количества смен и др.)			А.А. Фомочкина
3.	Не качественное выполнение работ подрядчиком	Низкая	В случае некачественного выполнения работ подрядчиком возникает необходимость исправления замечаний по некачественно выполненным работам с соответствующим смещением сроков выполнения других работ, в связи с этим может затянуться процесс реализации проекта.	Своевременный контроль за качеством выполняемых работ, понуждение к незамедлительному исправлению замечаний.			А.А. Фомочкина

8.2. Управление потенциальными возможностями проекта

№ п/п	Наименование возможности проекта	Ожидаемые эффекты реализации возможности проекта	Мероприятия по реализации возможности проекта	Действия в случае реализации возможности проекта	Периодичность мониторинга	Ответственный исполнитель за управление потенциальной возможностью проекта
1	Создание условий для массового отдыха жителей села и организация обустройства мест массового пребывания населения	<ul style="list-style-type: none"> - создание места отдыха для всех групп населения; - улучшение качества проводимых культурно-массовых, досуговых, общественно-политических и памятно-мемориальных мероприятий; - увеличение количества жителей, участвующих в различных мероприятиях. 			по окончании периода реализации проекта	А.А. Фомочкина

9. Иные сведения, касающиеся реализации проекта

Данный проект рассчитан на 2019 год. Администрацией Мачешанского сельского поселения подготовлена проектно-сметная документация, принято активное участие в областном конкурсе благоустройства населенных пунктов Волгоградской области, по итогам которого администрация Мачешанского сельского поселения получила 3 млн. рублей на реализацию данного проекта.