

УТВЕРЖДАЮ  
Глава Киквидзенского муниципального района  
Волгоградской области

Савин Сергей Николаевич


(наименование должности)

/ С.Н.Савин /

(подпись)

(расшифровка подписи)

"27" декабря 2019 г.



## Итоговый отчет по проекту

Формирование комфортной городской среды на 2019 год (Мачешанское сельское поселение)

(наименование проекта)

Статус проекта: Муниципальный

Идентификационный номер: 500-092

СОГЛАСОВАНО

Глава Киквидзенского  
муниципального района Волгоградской области

Савин Сергей Николаевич

(наименование должности)

/ С.Н. Савин /

(подпись)

(расшифровка подписи)

"27" декабря 2019 г.

ПОДПИСАН

Заместитель главы Киквидзенского  
муниципального района Волгоградской области

Скорыходов Юрий Александрович

(наименование должности)

/ Ю.А. Скорыходов /

(подпись)

(расшифровка подписи)

"27" декабря 2019 г.

1. Основные положения

## 1. Основные положения

	Информация
Дата формирования итогового отчета по проекту	27.12.2019
Период реализации проекта	27.05.2019 - 27.12.2019
Куратор проекта	Савин Сергей Николаевич, глава Киквидзенского муниципального района Волгоградской области
Руководитель проекта	Скороходов Юрий Александрович, заместитель главы Киквидзенского муниципального района Волгоградской области
Разработчики итогового отчета по проекту	Виноградова Наталья Николаевна, заместитель главы Киквидзенского муниципального района Волгоградской области; Болдарева Анна Сергеевна, начальник отдела по экономике администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области; Фомочкина Александра Александровна, консультант отдела по экономике администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области; Растокина Анастасия Олеговна, консультант отдела по ЖКХ администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области.

## 2. Отчет о достижении цели и результата проекта

Цель проекта	Повышение уровня благоустройства территории Мачешанского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области, создание гармоничных и благоприятных условий проживания жителей за счет совершенствования внешнего благоустройства.		
	план	факт	подтверждение
Результат (результаты) проекта			
Проект открыт	27.05.2019	27.05.2019	
Паспорт проекта утвержден	27.05.2019	27.05.2019	
Сводный план проекта утвержден	31.05.2019	31.05.2019	
Проведение работ по благоустройству территории общего пользования Мачешанского сельского поселения	25.12.2019	25.12.2019	
Все мероприятия (работы) паспорта и сводного плана выполнены	25.12.2019	25.12.2019	
Все результаты паспорта и сводного плана получены	25.12.2019	25.12.2019	
Утвержден итоговый отчет по проекту	31.12.2019	27.12.2019	
Проект закрыт	31.12.2019	27.12.2019	

## 3. Команда проекта

№ п/п	Фамилия, имя, отчество, должность и основное место работы	Роль в проекте	Основания участия в проекте	Контактные данные
1	Савин Сергей Николаевич, Глава Киквидзенского муниципального района Волгоградской области	Куратор	Распоряжение администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области от 28.05.2019 года №93-р	Телефон: 8(8442) 3-18-35 Адрес электронной почты: ra_kikv@volganet.ru

2	Скороходов Юрий Александрович, заместитель главы Киквидзенского муниципального района Волгоградской области	Ответственный за реализацию мероприятия / блока мероприятий	Ведомость изменений проекта №2 от 04.11.2019 года	Телефон: 8(8442) 31750 Адрес электронной почты: ra_kikv@volganet.ru
3	<p>Виноградова Наталья Николаевна, заместитель Главы Киквидзенского муниципального района Волгоградской области;</p> <p>Болдарева Анна Сергеевна, начальник отдела по экономике администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области;</p> <p>Фомочкина Александра Александровна, консультант отдела по экономике администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области;</p> <p>Растокина Анастасия Олеговна, консультант отдела по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области</p>	Рабочая группа	Распоряжение администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области от 28.05.2019 года №93-р	Телефон: 8(8442) 3-14-69 Адрес электронной почты: ra_kikv@volganet.ru

## 4. Отчет по содержанию проекта

№ п/п	Наименование блока мероприятий проекта/ мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта	Длительность выполнения блока мероприятий проекта/ мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта			Дата начала выполнения блока мероприятий проекта/ мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта		Дата окончания выполнения блока мероприятий проекта/ мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта (контрольная точка)		Подтверждающи й документ/ результат	Ответственный за выполнение блока мероприятий проекта/ мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта
		план	факт	отклоне ние	план	факт	план	факт		
1	Проведение работ по благоустройству территории общего пользования Мачешанского сельского поселения	208	208	0	01.06.2019	01.06.2019	25.12.2019	25.12.2019	Проведены работы по благоустройству территории общего пользования Мачешанского сельского поселения	Ю.А.Скороходов, заместитель главы Киквидзенского муниципального района Волгоградской области
Итого (дней):		208	208	0						



## 6. Прохождение контрольных точек проекта

№ п/п	Наименование контрольной точки проекта	Дата прохождения контрольной точки проекта			Причина возникновения отклонений при прохождении контрольной точки проекта
		план	факт	отклонение	
1	Проект открыт	27.05.2019	27.05.2019	0	
2	Паспорт проекта утвержден	27.05.2019	27.05.2019	0	
3	Сводный план проекта утвержден	31.05.2019	31.05.2019	0	
4	Проведение работ по благоустройству территории общего пользования Мачешанского сельского поселения	25.12.2019	25.12.2019	0	
5	Все мероприятия (работы) паспорта и сводного плана выполнены	25.12.2019	25.12.2019	0	
6	Все результаты паспорта и сводного плана выполнены	25.12.2019	25.12.2019	0	
7	Утвержден итоговый отчет по проекту	31.12.2019	27.12.2019	-4	
8	Проект закрыт	31.12.2019	27.12.2019	-4	

## 7. Достижение показателей проекта

№ п/п	Наименование показателя проекта	Базовое значение показателя проекта	Итоговое достижение значения показателя проекта	Срок достижения значения показателя проекта
1	Площадь покрытия из нецветастой крошки для детских площадок	475	475	2019
2	Площадь проектируемого мощения брусчаткой	1481	1481	2019
3	Площадь проектируемого озеленения	160	160	2019
4	Посадка кустарников и туй	6	6	2019
5	Установка скамеек	10	10	2019

## 8. Отчет по рискам проекта

№ п/п	Наименование риска проекта	Дата наступления риска проекта	Последствия наступления риска проекта	Предпринятые действия		
				Мероприятия по устранению последствий наступления/предупреждению наступления риска проекта	Период выполнения мероприятий по устранению последствий наступления/предупреждению наступления риска проекта	Ответственный за выполнение мероприятий по устранению последствий наступления/предупреждению наступления риска проекта
1	Задержка финансирования из областного бюджета	Риск не реализовался				
2	Некачественное выполнение работ подрядчиком	Риск не реализовался				
3	Несвоевременное выполнение работ, услуг подрядчиком	Риск не реализовался				

## 9. Отчет по возможностям проекта

№ п/п	Наименование возможности проекта	Период реализации возможности проекта	Мероприятия по реализации возможности проекта	Эффект от реализации возможности проекта	Предпринятые действия		
					Действия в случае реализации возможности проекта	Периодичность мониторинга реализации возможности проекта	Ответственный за управление потенциальной возможностью проекта



1	Создание условий для массового отдыха жителей села и организация обустройства мест массового пребывания населения	Возможность реализовалась					А.А. Фомочкина
---	---	---------------------------	--	--	--	--	----------------

## 10. Положительные уроки по проекту

№ п/п	Достижения в ходе реализации проекта	Мероприятия, рекомендуемые для других проектов

## 11. Отрицательные уроки по проекту

№ п/п	Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта	Мероприятия, рекомендуемые для других проектов

## 12. Оценка реализации проекта

№ п/п	Наименование составляющей итога реализации проекта	Достижение составляющей итога реализации проекта		
		Да	Нет	Примечание
1	Цель проекта достигнута полностью	X		
2	Результаты проекта получены	X		
3	Выполнены требования к результатам проекта	X		
4	Отклонения по срокам выполнения работ отсутствуют	X		
5	Отклонения по использованию бюджет проекта отсутствуют	X		
6	Ресурсы использованы полностью	X		

13. Информация о статусе реализации проекта

Проект успешно реализован