


УТВЕРЖДАЮ
Глава Киквидзенского муниципального района
Волгоградской области

Савин Сергей Николаевич
(наименование должности)

Савин С.Н. /
(подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " мая 2020 г.



Сводный план проекта

«Создание и обустройство спортивной зоны в границах ТОС «Мачешанское»

(наименование проекта)

Статус проекта: Муниципальный

Идентификационный номер: п/11 от 08.05.2020

СОГЛАСОВАНО

Глава Киквидзенского муниципального района
Волгоградской области

Савин Сергей Николаевич

(наименование должности)

Савин С.Н. /

(подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " мая 2020 г.

ПОДПИСАН

Заместитель главы Киквидзенского
муниципального района Волгоградской области

Скороходов Юрий Александрович

(наименование должности)

Скороходов Ю.А. /

(подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " мая 2020 г.

1. Основные положения

	Информация
Период реализации проекта	01.05.2020 – 31.12.2020
Куратор проекта	Савин Сергей Николаевич, глава Киквидзенского муниципального района Волгоградской области
Руководитель проекта	Скороходов Юрий Александрович, заместитель главы Киквидзенского муниципального района Волгоградской области
Разработчики сводного плана проекта	<p>Виноградова Наталья Николаевна, заместитель главы Киквидзенского муниципального района Волгоградской области;</p> <p>Болдарева Анна Сергеевна, начальник отдела по экономике администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области;</p> <p>Фомочкина Александра Александровна, консультант отдела по экономике администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области;</p> <p>Растокина Анастасия Олеговна, консультант отдела по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области</p>

2. Команда проекта

№ п/п	Фамилия, имя, отчество, должность и основное место работы	Роль в проекте	Основания участия в проекте	Контактные данные
1	Савин Сергей Николаевич, глава Киквидзенского муниципального района Волгоградской области	Куратор	Распоряжение администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области от 25.05.2020 года №60-р	Телефон: 8(8442) 3-18-35 Адрес электронной почты: ra_kikv@volganet.ru

2	Скороходов Юрий Александрович, заместитель главы Киквидзенского муниципального района Волгоградской области	Ответственный за реализацию мероприятия / блока мероприятий	Распоряжение администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области от 25.05.2020 года №60-р	Телефон: 8(8442) 31750 Адрес электронной почты: ra_kikv@volganet.ru
3	<p>Виноградова Наталья Николаевна, заместитель главы Киквидзенского муниципального района Волгоградской области;</p> <p>Болдарева Анна Сергеевна, начальник отдела по экономике администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области;</p> <p>Фомочкина Александра Александровна, консультант отдела по экономике администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области;</p> <p>Растокина Анастасия Олеговна, консультант отдела по жилищно- коммунальному хозяйству администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области</p>	Рабочая группа	Распоряжение администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области от 25.05.2020 года №60-р	Телефон: 8(8442) 3-14-69 Адрес электронной почты: ra_kikv@volganet.ru

3. Календарный план-график проведения мероприятий проекта

№ п/п	Наименование блока мероприятий проекта/ мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта	Длительность выполнения блока мероприятий проекта/ мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта	Дата начала выполнения блока мероприятий проекта/ мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта	Дата окончания выполнения блока мероприятий проекта/ мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта (контрольная точка)	Подтверждающий документ/ результат	Ответственный за выполнение блока мероприятий проекта/ мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта
1	Создание и обустройство спортивной зоны в границах ТОС «Мачешанское»	209	28.05.2020	23.12.2020	-	Ю.А. Скороходов
Итого, дней		209				

4. Бюджет проекта

№ п/п	Наименование блока мероприятий проекта/ мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта	Бюджет блока мероприятий проекта/ мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта	Бюджетные источники финансирования			Внебюджетные источники финансирования		
			федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	средства хозяйствующего субъекта	заемные средства	прочие источники
	Создание и обустройство спортивной зоны в границах ТОС	2000,00	-	1400,00	200,00	-	-	400,00

№ п/п	Наименование блока мероприятий проекта/ «Мачешанское»	Бюджет блока мероприятий	Бюджетные источники финансирования			Внебюджетные источники финансирования		
Итого, тыс. руб.		2000,00						

5. Поддержка при реализации проекта

№ п/п	Направление оказываемой поддержки при реализации проекта	Информация о поддержке	Общий объем средств поддержки
			Итого, тыс. руб.

6. План согласований контрольных точек проекта

Наименование контрольной точки проекта	Ответственный за согласование контрольной точки проекта	Месяц											
		Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
Проект открыт (01.05.2020)	Ю.А. Скороходов					X							
Проект утвержден (01.05.2020)	Ю.А. Скороходов					X							
Паспорт проекта утвержден (21.05.2020)	Ю.А. Скороходов					X							
Сводный план	Ю.А.					X							

(31.12.2020)													
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

7. План управления проектом

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя	Год
1	Укладка резинового покрытия	90	2020
2	Установка гимнастического городка	1	2020
3	Установка мультиспортарены "Мини"	1	2020

8. Управление потенциальными рисками и возможностями проекта

8.1. Управление потенциальными рисками проекта

№ п/п	Наименование риска проекта	Вероятность наступления риска проекта	Ожидаемые последствия наступления риска проекта	Мероприятия по предупреждению наступления риска проекта	Действия в случае наступления риска проекта	Периодичность мониторинга	Ответственный исполнитель за управление потенциальным риском проекта
1	Некачественное выполнение работ подрядчиком	Низкая	В случае некачественного выполнения работ подрядчиком возникает необходимость исправления замечаний по некачественно выполненным работам с соответствующим смещением сроков выполнения других работ, в связи с этим может затянуться процесс реализации проекта	Своевременный контроль качества выполняемых работ, понуждение к незамедлительному исправлению замечаний.		по окончании периода реализации проекта	Ю.А. Скорыходов
2	Несвоевременное	Низкая	В случае несвоевременного	Понуждение подрядчика к		по	Ю.А.

№ п/п	Наименование риска проекта	Вероятность наступления риска проекта	Ожидаемые последствия наступления риска проекта	Мероприятия по предупреждению наступления риска проекта	Действия в случае наступления риска проекта	Периодичность мониторинга	Ответственный исполнитель за управление потенциальным риском проекта
	выполнение работ, услуг подрядчиком		выполнения работ, услуг подрядчиком может затянуться процесс реализации проекта.	ускорению выполнения работ в случае значительных издержек по времени (официальные письма, требования об увеличении количества смен и др.)		окончании периода реализации проекта	Скороходов
3	Несвоевременное поступление денежных средств из федерального бюджета	Низкая	Из-за несвоевременного поступления денежных средств возникает риск несвоевременной оплаты товаров, работ, услуг поставщикам, из-за чего может затянуться процесс реализации проекта.	Контроль сроков оплаты по договору (контракту)		по окончании периода реализации проекта	Ю.А. Скороходов

8.2. Управление потенциальными возможностями проекта

№ п/п	Наименование возможности проекта	Ожидаемые эффекты реализации возможности проекта	Мероприятия по реализации возможности проекта	Действия в случае реализации и возможности проекта	Периодичность мониторинга	Ответственный исполнитель за управление потенциальной возможностью проекта
1	Создание условий для укрепления	Улучшение состояния здоровья населения за счет повышения доступности и качества занятий физической			по окончан	Ю.А. Скороходов

№ п/п	Наименование возможности проекта	Ожидаемые эффекты реализации возможности проекта	Мероприят ия по реализации возможнос ти проекта	Действия в случае реализаци и возможно сти проекта	Периоди чность монитор инга	Ответственный исполнитель за управление потенциальной возможностью проекта
	здоровья подростающего поколения	культурой и спортом; привлечение учащихся, молодежи и жителей села к активному участию в спортивно-оздоровительных мероприятиях			ии периода реализац ии проекта	

9. Иные сведения, касающиеся реализации проекта

В 2020 году из областного бюджета была получена субсидия на поддержку общественно значимых мест по благоустройству сельских территорий